



13 - 4417 / 13 - 0

## ООО «КВАРТСТРОЙ-НН»

Юридический адрес: 603005 г. Нижний Новгород ул. Пискунова, 29  
Почтовый адрес: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.29, 6 этаж  
Тел/ф: 431-77-77 e-mail: [kvartstroy@kvartstroy.nn.ru](mailto:kvartstroy@kvartstroy.nn.ru)  
ИНН 5262119210 КПП 526201001  
Р/с 40702810942050009844 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ  
К/с 30101810900000000603 БИК 042202603

Исх. № 245 от « 23 » октября 2013 г.  
на Вх. № 13-3-1-268/13-ИС от 22.10.2013г.

*Директору департамента  
строительства*

*Щеголеву Ю.М.*

*Уважаемый Юрий Михайлович!*

В ответ на Ваш запрос №13-3-268/13-ИС от 22.10.2013г. сообщаем Вам, что строительная готовность объекта капитального строительства «Жилой дом № 6-6 (по генплану) со встроенно-пристроенными административно-торговыми помещениями, подземной автостоянкой – 1 очередь строительства II пускового комплекса застройки в квартале улиц Пушкина-Тимирязева в Советском районе города Н. Новгорода» составляет 18%.

- Осуществлен вынос коммуникаций с территории застройки;
- выполнен конструктив подземной части дома на 67%;
- выполнен конструктив надземной части дома на 13%;
- внутренние инженерные сети -27%.

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - II квартал 2014г.

Строительная готовность объекта капитального строительства «Жилые дома № 6-7,6-8 (по генплану) со встроенно-пристроенными административно-торговыми помещениями, подземной автостоянкой – 2 очередь строительства II пускового комплекса застройки в квартале улиц Пушкина-Тимирязева в Советском районе города Н. Новгорода» составляет 7%.

- завершено шпунтовое ограждение котлована;
- произведено статическое испытание свай;
- выполнено устройство ж/б свай дома №6-8 -43%.

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - III квартал 2014г.

Задержка ввода объекта в эксплуатацию вызвана увеличением продолжительности выноса сетей со строительной площадки.

С уважением,  
Генеральный директор



**Жмаев С.Ф.**